

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年09月30日

計画の名称	足利市における安全で安心な公園づくりの推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	足利市												
計画の目標	公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築更新を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	134	A	134	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	平成31年度までに、公園施設長寿命化計画に基づき改築更新した公園施設数の割合の増加を図る。 改築更新した公園施設の割合 = 改築更新済みの公園施設数（82施設） / 改築更新を実施予定の公園施設数（82施設）	0%	41%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	足利市	直接	足利市	-	-	足利市都市公園安全・安心対策事業	公園施設の改築更新 8.2箇所	足利市						122		策定済	
	A12-002	公園	一般	足利市	直接	足利市	-	-	足利市公園施設長寿命化計画	公園施設長寿命化計画の見直し 1.2.4公園	足利市						12		-	
																		134		
																		134		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事業策定主体（足利市市街地整備課）にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和元年度工事完了後の令和2年度に実施

公表の方法

足利市ホームページにおいて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

老朽化した公園施設を適切に改築更新を行っていくことにより、安全で安心な都市環境が形成された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後も公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の維持管理を行っていく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	76%
	改築更新した公園施設の割合	
	厳しい財政状況により当初計画していた公園施設の更新が未達成となったが、健全度調査の結果や日常点検の状況で、更新対象公園施設の優先度を検討し事業を実施したことにより、公園の安全性が保たれている。	