

新斎場整備事業 工事関係全体スケジュール

	令和4(2022)年度	令和5(2023)年度	令和6(2024)年度
周辺工事(道路工事)	→		
仮設斎場建設工事	建設 →	令和4年12月10日 仮設斎場供用開始	解体 →
既設斎場解体撤去工事	→		
新斎場建設工事		→	

令和5年4月
新斎場建設工事開始

令和6年8月頃
新斎場(火葬炉3基)
暫定使用開始予定

令和6年11月頃
新斎場(火葬炉6基)
供用開始予定